

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 141/SNN-TTN  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  
xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên.

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên.

Thực hiện văn bản số 5484/UBND-THVX ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã (do Trung tâm Nước sạch - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng) để bàn giao đưa vào sử dụng và chỉ đạo khắc phục những ảnh hưởng trong quá trình thi công công trình. Cử tri phản ánh công trình đã được thi công trong 3 năm nhưng chưa được đưa vào sử dụng; quá trình lắp đặt đường ống nước đã ảnh hưởng đến một số đoạn đường bê tông.

Sau khi kiểm tra, xem xét ý kiến của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:

Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 31/8/2020, trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng công trình với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 720 hộ gia đình và các cơ quan, trường học trên địa bàn xã với tổng mức đầu tư là 11.458,2 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình bị chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu được xác định cụ thể như sau:

### **1. Nguyên nhân khách quan**

- Trình tự thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng còn kéo dài mất nhiều thời gian.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình.

### **2. Nguyên nhân chủ quan**

- Nhà thầu thi công xây dựng chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị để triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện Nhà thầu có thuê mướn nhân công lao động tại địa phương để thực hiện một số công việc như đào lấp đất hệ thống tuyến ống,

vận chuyển vật tư vật liệu... tuy nhiên nhà thầu chưa thanh toán đầy đủ dứt điểm tiền thuê nhân công cho người dân, dẫn đến công trình chậm tiến độ, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn (Chủ đầu tư xây dựng công trình) đã nhiều lần tổ chức làm việc đề đơn đốc các nhà thầu khắc phục các tồn tại nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhưng vẫn chưa giải quyết được dứt điểm.

Để khắc phục, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với các Nhà thầu liên quan có giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quá trình thi công xây dựng công trình. Đến nay, công trình đã thi công xây dựng hoàn thành, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đang tổ chức vận hành chạy thử để hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của toàn bộ công trình. Dự kiến công trình sẽ chính thức được bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 02/2023 để cấp nước phục vụ nhân dân.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và UBND xã Nhân Mục thông báo để cử tri được biết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (B/c)
- UBND tỉnh;
- UBND huyện Hàm Yên;
- Phòng KH-TC Sở (T/h);
- Chi cục Thủy Lợi;
- Trung tâm NS&VSMTNT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Hàm**